

重点项目建设月报

2024 年 9 月份

基建安全部

2024 年 9 月 30 日

太行智慧冷链物流园铁路专用线改扩建工程项目

(责任单位：河北太行食品公司；责任人：庞增贵。部门负责人：王金全。)

一、本月项目完成情况

(一) 项目投资完成情况

总投资约为 2.1 亿元，2024 年度计划投资 0.85 亿元，本年度累计完成 0.2 亿元，本月完成 0.04 亿元。

(二) 项目建设完成情况

区间：桩号 THK0+350-THK2+850 轨道铺设、路基及附属工程均全部完成；桩号 THK0+509、THK0+778.65 框架桥均已完工；桩号 THK1+460、THK2+952 框架涵均已完工；桩号 THK0+350-THK2+850 隔离栅栏（可施工部分）完成 75%。

装卸站：路基及附属完成 77%；框架涵完成 100%；轨道铺设完成 70%轨道衡完成 100%；信号楼完成 95%；装卸站站台完成 10%。

二、进度控制情况及措施

进度控制情况：胡庄站暂未施工，畅博电力厂因未完成征地无法开展施工，导致装卸站后续施工严重滞后。

采取措施：

1.胡庄站内改造工程与河北建投铁路有限公司签订委托建设合同，已支付部分预付款，我司将催促其尽快启动站内改造相关工程。

2.向阳地块加快土壤污染情况调查并完成专家评审；催促政府挂牌，我司尽快完成土地摘牌工作。

三、存在困难及解决思路

存在困难：受石家庄地区大气管控及环保要求严等影响，经常发布重污染天气橙色预警启动 II 级预警，存在被迫停工现象。今年以来，有效施工时间有限，影响项目施工组织计划。装卸站内电力设备厂征拆进度缓慢，影响施工。

解决思路

1.建立长效管理机制：确保政治工作的持续性和稳定性；

2.做好环保措施：保持施工场地整洁、合理安排临时设施、分类堆放建筑材料、定期清理施工现场、设置专职卫生管理人员；

四、下月工作计划

（一）项目投资计划

10 月份计划投资额为 500 万元。

（二）资金需求计划

参建单位：中铁五局集团第二工程有限责任公司

本月产值 1500 万元。下月需求计划 1500 万（1、计划龙门吊招采完成，预计金额 600 万。2、装卸站水稳摊铺完成 70%，

计划金额 500 万。3、计划龙门吊基础装机及部分基础完成，计划金额 200 万。4、计划装卸站附属工程完成 200 万）。

（三）建设内容计划

- 1.装卸站路基及附属完成 23%；
- 2.龙门吊基础完成 50%；
- 3.装卸站信号楼装修完成 100%；
- 4.装卸站站台完成 50%。

智能化冷链物流中心建设项目

（责任单位：河北太行食品公司；责任人：庞增贵。部门负责人：王金全。）

一、本月项目完成情况

（一）项目投资完成情况

总投资约为 0.42 亿元，2024 年度计划投资 0.3 亿元，本年度累计完成 1880 万元，本月完成 780 万元。

（二）项目建设完成情况

冷链物流中心：1-4 层钢柱、钢梁安装完成，1-3 层楼承板安装完成，1-3 层顶板钢筋绑扎，水电、消防预留及商砼浇筑完成。

开闭所：主体结构完成。

二、进度控制情况及措施

进度控制情况：冷链物流中心二次结构施工滞后 2 天。

采取措施：增加施工人员、施工机械，夜班赶工。

三、存在困难及解决思路

存在困难：环保管控要求更加严格，部分施工工序受环保管

控影响较大。

解决思路：采用流水施工，交叉作业；根据工程量大小，适时增加施工人员、施工机械，具备夜间加班施工条件的工序安排夜间加班。

四、下月工作计划

（一）项目投资计划

10月份计划投资额为440万元。

（二）资金需求计划

参建单位：河北省安装工程有限公司

本月产值：780万元。下月需求计划：400万元（1、冷链物流中心1-4层二次结构150万元。2、门窗加工、制作：150万元。3、水电安装：约80万元。4、开闭所二次结构、门窗安装及装修：约20万）。

（三）建设内容计划

冷链物流中心：二次结构施工完成，门、窗安装完成。

开闭所：二次结构施工完成，门窗安装完成；屋面防水施工完成，内外墙抹灰完成，外墙刮腻子及粉刷装修完成。

太行智慧冷链物流园常低温库项目

（责任单位：河北太行食品公司；责任人：庞增贵。部门负责人：王金全。）

4# 常温库

一、本月项目完成情况

（一）项目投资完成情况

总投资约为8942万元，2024年度计划投资4019万元，本

年度累计完成 2690 万元，本月完成 873 万元。

（二）项目建设完成情况

4# 常温库基础施工完成 40%。

二、进度控制情况及措施

进度控制情况：进度略显滞后。

采取措施：增加工人及作业时间，条件允许的情况下采用 24 小时连续作业确保施工进度。

三、存在困难及解决思路

存在困难：无。

解决思路：无。

四、下月工作计划

（一）项目投资计划

10 月份计划投资额为 1200 万元。

（二）资金需求计划

参建单位：河北省第四建筑工程有限公司

本月产值 873 万元。下月需求计划 1200 万元（1、基础挡墙、短柱、砌砖等施工计划金额 80 万元。2、室内回填土计划金额 150 万元。3、框架主体施工计划金额 100 万元。4、钢结构主体施工计划金额 870 万元）。

（三）建设内容计划

- 1.基础挡墙、短柱、砌砖等施工；
- 2.室内回填土；
- 3.框架主体施工；
- 4.钢结构主体施工。

5#标准冷库

一、本月项目完成情况

(一) 项目投资完成情况

总投资约为 8455 万元，2024 年度计划投资 8455 万元，本年度累计完成 3500 万元，本月完成 900 万元。

(二) 项目建设完成情况

5#标准冷库主体结构封顶，二次结构完成 30%。

二、进度控制情况及措施

进度控制情况：进度滞后。

采取措施：增加工人及作业时间，条件允许的情况下采用 24 小时连续作业确保施工进度。

三、存在困难及解决思路

存在困难：无。

解决思路：无。

四、下月工作计划

(一) 项目投资计划

10 月份计划投资额为 2000 万元。

(二) 资金需求计划

参建单位：河北省第二建筑工程有限公司

本月产值 900 万元。下月需求计划 2000 万元（1、二次砌筑施工完成计划金额 160 万元。2、室内抹灰完成计划金额 160 万元。3、室内保温完成计划金额 1400 万元。4、室外抹灰完成计划金额 160 万元。5、室外真石漆完成计划金额 120 万元）。

(三) 建设内容计划

1.二次砌筑施工完成 100%；

- 2.室内抹灰完成；
- 3.室内保温完成；
- 4.室外抹灰完成；
- 5.室外真石漆完成。

6# 标准冷库

一、本月项目完成情况

(一) 项目投资完成情况

总投资约为 8426 万元，2024 年度计划投资 4940 万元，本年度累计完成 1811 万元，本月完成 1261 万元。

(二) 项目建设完成情况

基础承台、联系梁完成 10%，累计完成 100%；±0 以下框柱完成浇筑 60%，累计完成 100%；1-17 轴房心土回填完成 89%，累计完成 100%；3-7 轴排风沟浇筑，通风管埋设，中粗砂回填；8-17 轴 0-10.65m 框柱浇筑；1-17 轴砖基础砌筑完成 85%，累计完成 100%；8-17 轴夹层、一层混凝土浇筑；13-17 轴屋面层混凝土浇筑；3-7 轴夹层混凝土浇筑；1-2 轴面层混凝土浇筑。

二、进度控制情况及措施

进度控制情况：1-2 轴完成节点滞后 6 天，3-7 轴完成节点滞后 3 天，8-12 轴完成节点提前 2 天。

采取措施：增加钢筋工、木工及水电工人数，并合理安排不同区域内开展流水施工追赶进度。

三、存在困难及解决思路

存在困难：无。

解决思路：无。

四、下月工作计划

（一）项目投资计划

10月份计划投资额为3000万元。

（二）资金需求计划

参建单位：中铁五局集团有限公司

本月产值1261万元。下月需求计划2500万元（1、8-12轴屋面层混凝土浇筑计划金额400万元。2、3-7轴一层、屋面层混凝土浇筑计划金额500万元。3、1-17轴支架拆除计划金额500万元。4、8-17轴排风沟浇筑，通风管埋设，中粗砂回填计划金额200万元。5、8-17轴内挡土墙浇筑计划金额100万元。6、二次结构砌筑完成计划金额800万元）。

（三）建设内容计划

1.8-12轴屋面层混凝土浇筑；

2.3-7轴一层、屋面层混凝土浇筑；

3.1-17轴支架拆除；

4.8-17轴排风沟浇筑，通风管埋设，中粗砂回填；

5.8-17轴内挡土墙浇筑；

6.二次结构砌筑完成。

太行智慧冷链物流园铁路及生鲜物流中心项目

（责任单位：河北太行食品公司；责任人：庞增贵。部门负责人：王金全。）

一、本月项目完成情况

（一）项目投资完成情况

总投资约为2.23亿元，2024年度计划投资8500万元，本

年度累计完成 2400 万元，本月完成 200 万元。

（二）项目建设完成情况

1.2#、3#库桩基施工完成；

2.2#库承台开挖完成 80%，承台及联系梁钢筋绑扎完成 50%；

3.3#库承台开挖完成 20%。

二、进度控制情况及措施

进度控制情况：1.2#库承台及联系梁钢筋绑扎滞后 3 天；

2.3#库基础施工滞后 14 天。

采取措施：1.2#库目前现场有绑扎工人 50 名，根据开挖情况增加绑扎工人；

2.3#库增加机械及作业时间，昼夜施工。

三、存在困难及解决思路

存在困难：无。

解决思路：无。

四、下月工作计划

（一）投资计划

10 月份计划投资额为 3000 万。

（二）资金需求计划

参建单位：河北科工建设集团有限公司

本月产值 200 万。下月资金需求计划 5296 万元（1、2#库混凝土浇筑完成 12000 方 420 万元。2、2#库钢筋 950 吨 450 万元。3、2#库施工作业人员劳务费 700 万元。4、2#库水电预埋预留 200 万元。5、2#库钢结构材料采购 250 万元。6、2#库钢结构加工制作安装费 100 万元。7、机械租赁费 300 万。8、3

#库混凝土浇筑完成 13600 方 476 万元。9、3#库钢筋 1700 吨 800 万元。10、3#库施工作业人员劳务费 1200 万元。11、3#库水电预埋预留 400 万元)。

(三) 建设计划

2#、3#库主体完工。

衡水陆港铁路专用线项目

(责任单位:河北交投物流有限公司;责任人:郝建。部门负责人:张士超。)

一、本月项目完成情况

(一) 项目投资完成情况

总投资约为 4.12 亿元,2024 年度计划投资为 8880 万元,本年累计完成 8044.51 万元,本月完成 385 万元。

(二) 项目建设完成情况

房建:综合楼地基基础、主体结构全部完成,屋面工程完成 95%;运转整备房屋地基基础、主体结构全部完成,屋面工程完成 90%;保养间接待室地基基础、主体结构全部完成,二次结构全部完成,屋面工程完成 95%;红外轴温探测站主体结构全部完成,屋面工程全部完成;还建行车外勤室地基基础完成、主体结构完成 80%、接地全部完成;轨道衡控制室地基基础全部完成、主体完成 50%、接地全部完成;

电力:综合箱变基础完成 1 座,接地 1 处,红外线基础 2 座,接地 2 处;投光灯基础 14 座,投光灯塔安装 14 基,接地电缆保护管(PE管)敷设 5140 米、电缆保护管(钢管)SC150 1100 米、电缆保护管(钢管)SC70 420 米、高压电缆保护管 PE110

敷设 550 米；拉管 3 处；路外加空线改高压电缆 400 米，电缆分支箱安装一处，接地一处；接地网完成 2400 米；

接触网:钢柱基础浇筑完成 27 处,砼支柱基础开挖完成 1 处,拉线基础浇筑 8 处,接地极安装 5 组,钢柱组立 27 根,拆旧 1 根;软横跨挂设 4 组,拆旧 4 组,下锚装配完成 3 组,总完成 40%;

通信:开挖光电缆沟 10 公里,剩余 2.1 公里;敷设光缆(≤ 24 芯) 16 公里,剩余 4.2 条公里;敷设电缆 7.848 公里,剩余 3.088 公里;清凉店通信缆已迁改完成;园区内视频杆基础开挖 12 个,接地极完成 12 个;红外轴温处光电缆引入室内,综合楼一层综合布线完成;总完成 60%;

信号:清凉店站敷设电缆 19.035 公里,剩余 17.245 公里;清凉店信号缆已迁改完成;

装卸场区:装卸场内土方填筑完成,累计完成 100%;CFG 桩完成 92260 延米,累计完成 100%;公路排水槽完成 5980 米,累计完成 100%。砂砾垫层完成 118892 m^2 ,累计完成 100%;水稳层完成 118892 m^2 ,累计完成 100%;C40 混凝土硬化 118892 m^2 ,累计完成 100%;消防管道完成 2960 米,累计完成 82.91%;龙门吊基础完成 3470 米,累计完成 100%;轨道铺轨 2720 米,累计完成 73.5%;小汽车装卸平台基础、立柱及二层车道板、梁完成;机车整备线检查坑完成;轨道衡基础(长 66m)完成;钢筋混凝土隔油池、化粪池完成;路堤梯形排水沟完成 2213 米,累计完 94.1%。

既有线(北京局):路基帮宽完成 423.16m,累计完成 70.41%;

路基边坡混凝土实体护坡完成 423.16m，累计完成 70.41%；梯形排水沟完成 100m，累计完成 16.6%；清凉店框架桥：人工挖孔桩完成 10 根，累计完成 100%；清凉店框架桥主体工程（接长 4m）完成；挡土墙及路面恢复完成。

到发线：到发线清表完成，填土完成，AB 料填充完成 100%；公路排水槽完成 1000 米，累计完成 100%；路堤排水沟完成 1300m，累计完成 100%。

二、进度控制情况及措施

进度控制情况：无

采取措施：无

三、存在困难及解决思路

存在困难：

1.临近邯黄铁路施工，王政渠中桥施工为本阶段工程危险性较大部分。

2.S391 省道改线工程停滞，现因省道 S391 改线段暂未实施，车辆仍需从既有路线通行。

解决思路：

1.邯黄铁路公司配合工作已洽谈完成，待签订配合协议后即可申请要点，已编制专项施工方案并组织专家会审。

2.根据铁路建设有关要求，现禁止铁路与公路存在平交道口，所以专用线无法通过验收，需省道 S391 改线段建成通车后铁路专用线才可投入运营。

四、下月工作计划

（一）项目投资计划

10 月份计划投资额为 100 万元。

（二）资金需求计划

参建单位：中国中铁五局集团有限公司

本月产值 385 万。下月需求计划 100 万元(邯黄铁路公司租地费用)。

（三）建设内容计划

2 条货物线累计完成 100%；装卸场区累计完成 100%；房建工程累计完成 90%；3 条到发线累计完成 20%；园区内附属工程累计完成 85%；四电工程累计完成 30%。